

ACTIMODUL

Huit semaines pour une école à la RT 2012

Ouvrir dans l'urgence de nouveaux équipements scolaires devient un défi de plus en plus fréquent pour les communes. Au Pontet (84), la municipalité était prête à temps grâce à la réactivité d'Actimodul.



En mai 2012, l'école maternelle Louis Pergaud du Pontet a dû faire face à une importante demande d'inscriptions pour la rentrée de septembre. La municipalité sans local suffisant a décidé d'agrandir cette école avec une nouvelle classe, un nouveau dortoir et des sanitaires.

Les délais étaient très courts, le maître d'ouvrage a opté pour une construction modulaire de 162 m², en raison de sa rapidité d'exécution, de l'efficacité de ses prestations et de son excellent rapport qualité/coût. Actimodul retenu pour ce marché disposait de huit semaines pour cet agrandissement à livrer le 10 août. La prestation devait aussi correspondre à un haut niveau d'exigences :

réglementation thermique 2012, règles pour les Etablissements recevant du public (ERP), accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.

Isolation hyper-performante

L'étude approfondie pour composer l'enveloppe isolante a permis de mettre au point la combinaison optimale, aux épaisseurs nécessaires, de matériaux pour une performance maximale pour les toitures, planchers et parois verticales. Chauffe-eau solaire et détecteurs de présence pour les luminaires, s'ajoutaient à la ventilation double-flux la pose d'une robinetterie temporisée sur tous les sanitaires en systèmes actifs, complétant le dis-

positif passif. Les exigences liées à l'accessibilité (largeur des espaces, hauteur des interrupteurs, commandes des ouvrants de fenêtres, installation de WC adaptés et rampes d'accès) ont été scrupuleusement respectées.

La précision de l'organisation, la réactivité de l'équipe, les conceptions et fabrications en atelier de 80% des éléments enfin, assemblages et finitions ont assuré une très grande rapidité de réalisation et de montage sur place. Respect des délais, des exigences normatives et techniques, ont donné à cette nouvelle école les assurances pour être agréée à la rentrée scolaire 2012-2013 au plus haut degré des exigences environnementales actuelles. ■



**FABRICANT
CONSTRUCTIONS MODULAIRES**



www.actimodul.fr

BUREAU - SANITAIRE - SALLE DE CLASSE - POSTE DE GARDE - KIOSQUE - VESTIAIRE - CRÈCHE - CHANTIER... 42410 Chavanay - Tél : 04 74 54 09 39